

# **RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE** **Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

**N.º MC01267**

Localização da instalação  
Rua Eca De Queiros, 397

Processo N.º  
03.08.0999

Código Postal  
4810-006

Localidade  
Costa

Concelho  
Guimarães

Ref.º EMIE  
SXB694

Empresa de Manutenção  
Otis, Lda

Instalação N.º  
1

## **TIPO DE INSPEÇÃO** Inspeção

## **REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL**

Decreto Lei nº 295/98 - Diretiva 95/16/CE (EN81-1:1998/NPEN81-1:2000+A2:2004+A3:2009)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C3	6.6.3/A2	Inexistência, próximo do quadro de operação de socorro e ensaio, de um interruptor que comande a iluminação do quadro para que a mesma fique permanentemente acesa.
C3	Circular 1-2010	NOTA: Falta a documentação prevista na Circular n.º 1-2010-DSL-EL ( DGEG); os efeitos desta cláusula encontram-se suspensos pela DGEG, até que se finalizem os trabalhos de definição da metodologia de regularização desta cláusula.
C3	9.7	A roda de aderência apresenta sinais de desgaste.
C3	5.9	Existência, na iluminação de caixa, de pontos de luz intermídi inoperacionais.

**RESULTADO DA INSPEÇÃO** - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Aprovado (com cláusulas C3 - Deficiências a reparar até à próxima inspeção)



**GATECI**



**IPAC**  
acreditação  
ISO/IEC 17020  
Inspeção

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA**

Instalação: tipo Ascensor

n.º 03.08.0999

Emissão: 2025-01-08 Validade: 2027-01-08

Requerer Inspeção Periódica até: 2026-11-08

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.  
Avenida do Conde, nº 5688 - C. 4465-093 S. Mamede da Infesta  
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt

MOD. OI-050/2

Data da Inspeção  
2025-01-08

Validação/Inspetor  
Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção  
Lício

**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

**N.º MC01267**

**OBRIGACIONES DO PROPRIETÁRIO**

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

**1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS**

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

**2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO**

**2.1 Elevador Aprovado**

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

**2.2 Elevador Aprovado com cláusulas**

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

**2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2\***

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

**2.4 Elevador Reprovado**

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

**2.5 Elevador Reprovado com imobilização**

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIRETÓRIO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS  
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIRETÓRIO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS  
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

**Anotações**