

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES

N.º JM04640

Localização da instalação
Avenida Conde De Margaride, 729

Processo N.º
03.08.0598

Código Postal
4835-072

Localidade
Creixomil

Concelho
Guimarães

Ref.º EMIE
-

Empresa de Manutenção
Schindler, SA

Instalação N.º
Unico

TIPO DE INSPEÇÃO
Inspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
Portaria 376/91 (EN81-1:1985)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C3	13.1.1	A iluminação de emergência da casa de máquina encontra-se inoperacional.
C3	13.1.1	Proteger contra sobrecargas, no quadro elétrico da casa de máquina, os seguintes circuitos: alimentação ao quadro de comando e tomadas.
C3	15.2.3.2 a)	Inexistência da identificação de alguns botões instalados na cabina.
C3	17.1-5	A sinalização sonora da atuação do dispositivo de controlo de carga (sobrecarga) encontra-se inoperacional (a sinalização visual encontra-se operacional).
C3	15.3 c)	No comando de manobra de inspeção o botão do sentido ascendente encontra-se danificado.
C3	5.9	Existência, na iluminação da caixa, de ponto de luz inoperacional.

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Aprovado (com cláusulas C3 - Deficiências a reparar até à próxima inspeção)



GATECI



acreditação
ISO/IEC 17020
Inspeção

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Instalação: tipo Ascensor

n.º 03.08.0598

Emissão: 2025-01-09 Validade: 2027-01-09

Requerer Inspeção Periódica até: 2026-11-09

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.
Avenida do Conde, nº 5688 - C. 4465-093 S. Mamede de Infesta
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt

MOD. OI-05/2

Data da Inspeção
2025-01-09

Validação/Inspecção
Jorge Malheiro

Proprietário

Empresa de Manutenção
Cristopher

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º JM04640

OBRIGACIONES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações