

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES

Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º JM04704

Localização da instalação
Rua Paulo Vi, 520

Processo N.º
03.08.0372

Código Postal
4810-508

Localidade
Urgezes

Concelho
Guimarães

Ref.º EMIE
-

Empresa de Manutenção
Schindler, SA

Instalação N.º
Elev. 2

TIPO DE INSPEÇÃO

Reinspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto n.º 513/70 + Decreto Regulamentar n.º 13/80

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C2	17º-5	O dispositivo de controlo de carga encontra-se inoperacional.
C3	27º	A casa de máquinas apresenta evidência de humidade.
C3	30º	Suporte metálico do teto da casa de máquina não possui indicação da carga máxima a suportar.
C3	67º	O limitador de velocidade apresenta sinais de desgaste.
C3	53º-1	A iluminação de cabina não é constituída por, pelo menos, dois pontos de luz em paralelo.
C3	18º-3	O dispositivo elétrico que permite imobilizar e manter imobilizado o elevador (STOP), instalado no poço, não é regulamentar (tipo cogumelo ou outro com características equivalentes - biestável, protegido contra ações involuntárias).

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Reprovado (com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)



GATECI



acreditação

ISO/IEC 17020
Inspeção

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Instalação: tipo _____

n.º _____

Emissão: _____ Validade: _____

Requerer Inspeção Periódica até: _____

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.
Avenida do Conde, nº 5088 - D. 4405-093 S. Mamede de Infesta
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt

MOD. 01-065/2

Data da Inspeção
2025-01-21

Validação/Inspecção
Jorge Malheiro

Proprietário

Empresa de Manutenção
Emanuel

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º JM04704

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações