

**GATECI**

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.

I0090
ISO/IEC 17020
Inspeção**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**N.º MC01977**Localização da instalação
Rua Da Meditacao Bloco 5Processo N.º
03.08.0877Código Postal
4805-357Localidade
RonfeConcelho
GuimarãesRefª EMIE
1277Empresa de Manutenção
Caroldi, Lda.Instalação N.º
Único**TIPO DE INSPEÇÃO**

Inspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Portaria 376/91 (EN81-1:1985)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C2	9.9.11.3	Não foi possível verificar a atuação do dispositivo elétrico de paragem da máquina, na roda tensora, que deve atuar após a rutura ou afrouxamento do cabo do limitador de velocidade.
C2	5.7.3.1	Existe acumulação de água no poço. (<10 cm)

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dez.

Reprovado (com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)

**GATECI****CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA**

Instalação: tipo _____

n.º _____

Emissão: _____ Validade: _____

Requerer Inspeção Periódica até: _____

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.
Avenida do Conde, nº 5088 - C. 4405-093 S. Mamede da Infesta
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.ptData da Inspeção
2025-05-13Validação/Inspecor
Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção
Lima

**GATECI**

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.

IPAC
acreditaçãoI0090
ISO/IEC 17020
Inspeção**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**N.º MC01977****OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO**

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO**2.1 Elevador Aprovado**

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS

DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações