

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º PP08406

Localização da instalação
Rua Da Unidade Vimaranesse 72

Processo N.º
03.08.1411

Código Postal
4810-026

Localidade
Costa

Concelho
Guimarães

Refª EMIE
00000

Empresa de Manutenção
TKelevadores, Lda

Instalação N.º
Único

TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto Lei nº 295/98 - Diretiva 95/16/CE (EN81-1:1998/NPEN81-1:2000+A2:2004+A3:2009)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C3	13.1.1	A iluminação de emergência da casa de máquinas encontra-se inoperacional.
C3	53º-1	A iluminação de cabina não é constituída por, pelo menos, dois pontos de luz em paralelo (ponto de iluminação inoperacional).

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dez.

Aprovado (com cláusulas C3 - Deficiências a reparar até à próxima inspeção)

	GATECI	
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA		
Instalação:	tipo	<u>Ascensor</u>
	n.º	<u>03.08.1411</u>
Emissão:	<u>2025-12-19</u>	Validade: <u>2027-12-19</u>
Requerer Inspeção Periódica até:	<u>2027-10-19</u>	
<small>GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA. Avenida do Conde, nº 5688 - C. 4465-093 S. Mamede de Infesta Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt</small>		

Data da Inspeção
2025-12-19

Validação/Inspeção
Pedro Pinto

Proprietário

Empresa de Manutenção
Paulo Sousa

**GATECI**

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.

IPAC
acreditaçãoI0090
ISO/IEC 17020
Inspeção**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**N.º PP08406****OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO**

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO**2.1 Elevador Aprovado**

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS

DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações