

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES

N.º MC01937

Localização da instalação
Avenida De Londres Bloco B5

Processo N.º
03.08.0337

Código Postal
4810-550

Localidade
Creixomil

Concelho
Guimarães

Ref.º EMIE
21/007934

Empresa de Manutenção
TKelevadores, Lda

Instalação N.º
1

TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto n.º 513/70 + Decreto Regulamentar n.º 13/80

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C3	27.º	A casa de máquinas apresenta humidade.
C3	26.º	Existência de aberturas na casa de máquinas não protegidas contra quedas de objetos através das mesmas.
C3	74.º-2	O dispositivo de fim de curso de segurança superior atua com o contrapeso muito próximo do amortecedor.
C3	17.º-5	A sinalização sonora da atuação do dispositivo de controlo de carga (sobrecarga) encontra-se inoperacional (a sinalização visual encontra-se operacional).

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Aprovado (com cláusulas C3 - Deficiências a reparar até à próxima inspeção)



GATECI



acreditação
ISO/IEC 17020
Inspeção

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Instalação: tipo Ascensor

n.º 03.08.0337

Emissão: 2025-05-07 Validade: 2027-05-07

Requerer Inspeção Periódica até: 2027-03-07

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.
Avenida do Conde, nº 5088 - C. 4465-093 S. Mamede da Infesta
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt

MOD. OI-050/2

Data da Inspeção
2025-05-07

Validação/Inspetor
Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção
Paulo Sousa

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC01937

OBRIGACIONES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIRETÓRIO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIRETÓRIO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações