

## RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES

N.º MC01963

Localização da instalação  
Rua Santo Antonio 120 - Pt Comunicacoes

Processo N.º  
03.08.0176

Código Postal  
4800-162

Localidade  
Oliveira, S. Paio E S. Sebastiao

Concelho  
Guimarães

Ref.º EMIE  
00000

Empresa de Manutenção  
Schmitt, Lda.

Instalação N.º  
1

### TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção

### REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Portaria 376/91 (EN81-1:1985)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C2	6.3.6	A iluminação da casa de máquinas encontra-se inoperacional.
C2	10.1.2	Inexistência do nylon (reductor de atrito) entre a roldaneira do contrapeso e a guia do contrapeso.
C3	13.1.1	Inexistência de iluminação de emergência na casa de máquinas.
C3	17.1-5	A sinalização visual da actualização do dispositivo de controlo de carga (sobrecarga) encontra-se inoperacional (a sinalização sonora encontra-se operacional).

**RESULTADO DA INSPEÇÃO** - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Reprovado (com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)



GATECI



acreditação

ISO/IEC 17020  
Inspeção

**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA**

Instalação: tipo \_\_\_\_\_

n.º \_\_\_\_\_

Emissão: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Requerer Inspeção Periódica até: \_\_\_\_\_

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.  
Avenida do Conde, nº 5088 - D. 4465-093 S. Mamede de Infesta  
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt

MOD. OI-05/2

Data da Inspeção  
2025-05-12

Validação/Inspecção  
Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção  
Bruno

**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

**N.º MC01963**

**OBRIGACIONES DO PROPRIETÁRIO**

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

**1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS**

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

**2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO**

**2.1 Elevador Aprovado**

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

**2.2 Elevador Aprovado com cláusulas**

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

**2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2\***

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

**2.4 Elevador Reprovado**

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

**2.5 Elevador Reprovado com imobilização**

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIRETÓRIO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS  
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIRETÓRIO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS  
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

**Anotações**