

**GATECI**

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.

I0090  
ISO/IEC 17020  
Inspeção**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes****N.º MC02116**Localização da instalação  
Rua Dr Jose Pinto Rodrigues 95Processo N.º  
03.08.0108Código Postal  
4800-050Localidade  
AzuremConcelho  
GuimarãesRefª EMIE  
00000Empresa de Manutenção  
Schindler, SAInstalação N.º  
1**TIPO DE INSPEÇÃO**

Inspeção

**REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL**

Decreto n.º 513/70 + Decreto Regulamentar n.º 13/80

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C3	27º	A casa de máquinas apresenta sinais de humidade.
C3	17º-5	A sinalização sonora da actuação do dispositivo de controlo de carga (sobrecarga) encontra-se inoperacional (a sinalização visual encontra-se operacional).
C3	8º-2	Regularizar a temporização da iluminação da cabina.
C3	53º-1	A iluminação de cabina não é constituída por, pelo menos, dois pontos de luz em paralelo.

**RESULTADO DA INSPEÇÃO** - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dez.

Aprovado (com cláusulas C3 - Deficiências a reparar até à próxima inspeção)

<b>CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA</b>	
Instalação: tipo	<u>Ascensor</u>
n.º	<u>03.08.0108</u>
Emissão: <u>2025-06-03</u>	Validade: <u>2027-06-03</u>
Requerer Inspeção Periódica até: <u>2027-04-03</u>	
<small>GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA. Avenida do Conde, nº 5688 - C. 4465-093 S. Mamede de Infesta Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt</small>	

Data da Inspeção  
2025-06-03Validação/Inspecor  
Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção  
Alexander

## RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES

### Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC02116

#### OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

#### 1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

#### 2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

##### 2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

##### 2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

##### 2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2\*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

##### 2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

##### 2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS  
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS  
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

#### Anotações