



RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC02134

Localização da instalação Processo N.º Avenida De S. Goncalo 978 03.08.0092

Refa EMIE Código Postal Localidade Concelho 4810-527 00000 Creixomil Guimarães

Empresa de Manutenção Instalação N.º Schindler, SA

TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção

REGULAMENTAÇÂO APLICÁVEL

Decreto n.º 513/70 + Decreto Regulamentar nº 13/80

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C2	390-4	Inexistência, na instalação, de chave de desencravamento das portas de patamar.
C2	Art.º 20º	A instalação foi alvo de uma modernização, pelo que deve ser evidenciado o cumprimento do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28 de dezembro e que recorreu a um Organismo Notificado para a Diretiva Ascensores: a) para o módulo H1, para ter o seu sistema da qualidade aprovado nos termos do Anexo XI, podendo esta entidade/empresa validar a conceção e executar o controlo final, ou b) para o módulo G para validar a solução aplicada, conforme Nota Explicativa emanada pela Direção Geral de Energia e Geologia.
C2	67°	Inexistência de acesso ao limitador de velocidade para a realização de manutenção e ensaios dinâmicos ao mesmo e ao funcionamento dos seus constituintes.
C2	67°-1	Não foi possível aferir a velocidade de atuação do limitador de velocidade.
C2	69°	A roçadeira superior direita do contrapeso está partida.
С3	67°	O limitador de velocidade apresenta indícios de desgaste.
C3	18º-2	Inexistência de dispositivo que, sem prejudicar o funcionamento do ascensor, permita a descida sem perigo ao fundo do poço.

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002

Reprovado (com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)



Data da Inspeção 2025-06-06

Validação/Inspetor Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção Alessandro





RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC02134

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções , reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

- 2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO
- 2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.o 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Anotações

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas clàusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens. Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 02 NOVEMBRO 2005 Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DESPACHO N.º 14/2016/DRET