

## RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC01617

Localização da instalação  
Rua Paulo Vi, 122

Processo N.º  
03.08.0350

Código Postal  
4810-508

Localidade  
Urgezes

Concelho  
Guimarães

Ref.º EMIE  
00000

Empresa de Manutenção  
Eleveminho, Lda.

Instalação N.º  
Unico

### TIPO DE INSPEÇÃO Inspeção

### REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto n.º 513/70 + Decreto Regulamentar n.º 13/80

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C2	2.º-1	Inexistência de proteção diferencial trifásica no quadro elétrico da casa de máquinas.
C2	8.º-5	Inexistência, na instalação, de dispositivo adequado para realização da manobra manual de resgate (chave para abertura do travão).
C2	6.º-1	O limitador de velocidade apresenta desgaste acentuado.
C3	2.º-2	A iluminação de acesso à casa de máquinas encontra-se inoperacional.
C3	2.º	A casa de máquinas apresenta humidade e sinais de infiltração de água.
C3	1.º-5	A sinalização visual da atuação do dispositivo de controlo de carga (sobrecarga) encontra-se inoperacional (a sinalização sonora encontra-se operacional).
C3	7.º-2	A distância horizontal entre soleira da cabina e a soleira das portas de patamar encontra-se no limite máximo permitido.
C3	9.º	Instalar no topo da cabina um comando de revisão do tipo regulamentar.
C3		Dotar o topo da cabina de uma balaustrada.
C3	10.º	Os cabos de suspensão apresentam sinais de desgaste.
C3	18.º-2	Inexistência de dispositivo que, sem prejudicar o funcionamento do ascensor, permita a descida sem perigo ao fundo do poço.
C3	18.º-3	O dispositivo elétrico que permite imobilizar e manter imobilizado o elevador (STOP), instalado no poço, não é regulamentar (tipo cogumelo ou outro com características equivalentes - biestável, protegido contra ações involuntárias).

**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

**N.º MC01617**

**RESULTADO DA INSPEÇÃO** - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Reprovado (com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)

	<b>GATECI</b>	
<b>CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA</b>		
Instalação:	tipo _____	
	n.º _____	
Emissão:	Validade:	
Requerer Inspeção Periódica até: _____		
<small>GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA. Avenida do Conde, nº 5088 - C. 4405-093 S. Mamede da Infesta Tel./Fax 224 927 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt</small>		

Data da Inspeção  
2025-03-11

Validação/Inspetor  
Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção  
Guilherme

**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

**N.º MC01617**

**OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO**

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

**1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS**

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

**2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO**

**2.1 Elevador Aprovado**

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

**2.2 Elevador Aprovado com cláusulas**

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

**2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2\***

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

**2.4 Elevador Reprovado**

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

**2.5 Elevador Reprovado com imobilização**

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS  
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS  
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

**Anotações**