

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE **Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

N.º JM04714

Localização da instalação
Casa De Repouso De Donim - Rua Dom Afonso Henriques, 2457

Processo N.º
03.08.1984

Código Postal
4805-173

Localidade
Donim

Concelho
Guimarães

Ref.º EMIE
20096175

Empresa de Manutenção
Schindler, SA

Instalação N.º
Técnico

TIPO DE INSPEÇÃO
Inspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto Lei nº 58/2017 - Diretiva 2014/33/UE (EN 81-20:2014)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA
C1	Circular 1-2010	Não foi apresentado no momento de inspeção peritagem a documentação referida na alínea a) do ponto 1 da Circular nº: 1/2010/DSE-EL (Declaração CE de conformidade).
C2	Circular 1-2010	Não foi apresentado no momento de inspeção peritagem a documentação referida nas alíneas b) c) e) do ponto 1 da Circular nº: 1/2010/DSE-EL.
C2	5.12.1.2.3	Não foi possível efetuar o ensaio do dispositivo de controlo de carga da cabina.
C2	5.6.7	Devido ao não apresentação da documentação não foi possível aferir a existência ou não de incontrolado da cabina (UCM).
C2	5.4.7.1	Ventilação da caixa é insuficiente.
C2	17.5-5	Não foi possível proceder ao ensaio do dispositivo elástico da roda tensora do ascensor (liga no ponto).
C2	5.2.1.9	Existe acumulação de liga no ponto. (< 10 cm);
C2	1	Não foi apresentada documentação relacionada com a classe sísmica considerada.
C3	5.1.6	Inexistência, em todos os patamares e junto dos acessos do ascensor, do sinal de proibição com o texto "Não utilizar o elevador em caso de incêndio".

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do D de 28 de Dez.

Reprovado (com cláusulas C1 - A instalação deve permanecer imobilizada)
(com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)



GATECI



IPAC
acreditação
ISO/IEC 17020
Inspeção

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Instalação: tipo _____
n.º _____

Emissão: _____ Validade: _____

Requerer Inspeção Periódica até: _____

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.
Avenida do Conde, nº 5688 - C. 4465-093 S. Mamede da Infesta
Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt

MOD. 01-05/2

Data da Inspeção
2025-01-23

Validação/Inspecção
Jorge Malheiro

Proprietário

Empresa de Manutenção
Ruben

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º JM04714

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO

2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Elevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIRETÓRIO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIRETÓRIO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS
DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações