

**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes**

**N.º EF05493**

Localização da instalação  
Rua Francisco Da Silva Areias 382

Processo N.º  
03.08.2026

Código Postal  
4810-517

Localidade  
Urgezes

Concelho  
Guimarães

Refª EMIE  
-

Empresa de Manutenção  
Orona, Lda.

Instalação N.º  
-

**TIPO DE INSPEÇÃO**

Inspeção

**REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL**

Decreto Lei nº 58/2017 - Diretiva 2014/33/UE (EN 81-20:2014)

**TIPO**

**ARTIGO/PONTO**

**DEFICIÊNCIA DETETADA**

**RESULTADO DA INSPEÇÃO** - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dez.

Aprovado

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|    | <b>GATECI</b>     |  |
| <b>CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA</b>  |                   |   |
| Instalação:   | tipo              | <u>Ascensor</u>   |
|   | n.º               | <u>03.08.2026</u>   |
| Emissão:  | <u>2025-08-07</u> | Validade: <u>2031-08-07</u>   |
| Requerer Inspeção Periódica até:  | <u>2031-06-07</u> |   |
| <small>GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.<br/>Avenida do Conde, nº 5688 - C. 4465-093 S. Mamede de Infesta<br/>Tel./Fax 224 957 173. Email: geral@gateci.pt, www.gateci.pt</small> |                   |   |

Data da Inspeção  
2025-08-07

Validação/Inspecor  
Edmundo Frazão

Proprietário

Empresa de Manutenção  
Joel Peixoto

**GATECI**

GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA.

**IPAC**  
acreditaçãoI0090  
ISO/IEC 17020  
Inspeção**RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES**  
**Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes****N.º EF05493****OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO**

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

**1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS**

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções, reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

**2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO****2.1 Elevador Aprovado**

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

**2.2 Elevador Aprovado com cláusulas**

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

**2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2\***

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

**2.4 Elevador Reprovado**

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

**2.5 Elevador Reprovado com imobilização**

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.

Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

02 NOVEMBRO 2005

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS

DESPACHO N.º 14/2016/DRET

**Anotações**