



RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º JM04713

Localização da instalação Processo N.º Hotel De Guimaraes - Rua Dr. Eduardo Almeida, 189 03.08.2007

Código PostalLocalidadeConcelhoRefa EMIE4810-440UrgezesGuimarães-

Empresa de Manutenção Instalação N.º Schindler, SA Elev. 3

TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto Lei nº 58/2017 - Diretiva 2014/33/UE (EN 81-20:2014)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIENCIA DETETADA
C1	Circular 1-2010	Não foi apresentado no momento de inspeção periódica a documentação referida na alínea a) do ponto 1 da Circular nº: 1/2010/DSE-EL (Declaração CE de conformidade).
C2	Circular 1-2010	Não foi apresentado no momento de inspeção periódica a documentação referida nas alíneas b) c) e e) do ponto 1 da Circular nº: 1/2010/DSE-EL.
C2	5.3.2.1	(5.2.1) A largura das portas (patamar e cabina) é inferior a 0,80m.
C2	8.1	Devido à não apresentação da documentação não é possível aferir a existência ou não do movimento incontrolado da cabina (UCM).
C2	5.3.2 c)	A sinalização sonora na cabina e nos locais de maquinaria relevantes, emitida aquando do accionamento de um dispositivo de rechamada (manual e/ou automático) e enquanto o ascensor estiver em operação de inspeção, em operação elétrica de emergência ou sob qualquer controlo da manutenção, encontra-se inoperacional (não é audível).
C2	1	Não foi apresentada documentação relacionada com a classe sísmica considerada.
C3	5.1.6	Inexistência, em todos os patamares e junto dos acessos do ascensor, do sinal de proibição com o texto "Não utilizar o elevador em caso de incêndio".

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28 de Dez.

Reprovado (com cláusulas C1 - A instalação deve permanecer imobilizada) (com cláusulas C2 - Deficiências a reparar no prazo de 30 dias)



Data da Inspeção \ 2025-01-21

Validação/Inspetor Jorge Malheiro

Proprietário

Empresa de Manutenção Emanuel





RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º JM04713

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções , reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

- 2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO
- 2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.o 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Flevador Reprovado

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas clàusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens. Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 02 NOVEMBRO 2005 Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DESPACHO N.º 14/2016/DRET

Anotações

Este processo substitui o anterior (03.08.0433) por indicação da C. M. Guimarães - alteração das características do ascensor.